



ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS

SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE RONDOLÂNDIA-MT
LOCAL: AV. DOM BOSCO
PROPR.: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLÂNDIA
DATA: FEVEREIRO/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	% TOTAL	VALOR (R\$)	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,95%	R\$ 25.305,34	3.612,41	14,28%	4.276,39	16,90%	5.759,02	22,76%	5.584,44	22,07%	3.273,59	12,94%	2.799,49	11,06%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	3,05%	R\$ 19.518,25	19.518,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,17%	R\$ 1.102,58	1.102,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO	5,62%	R\$ 35.987,02	17.993,51	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.993,51	50,00%
5.0	TERRAPLANAGEM	4,46%	R\$ 28.555,92	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.137,21	49,51%	14.418,71	50,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6.0	PAVIMENTAÇÃO	28,94%	R\$ 185.453,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	94.434,23	50,92%	91.019,07	49,08%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	9,66%	R\$ 61.909,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.511,10	50,90%	30.398,11	49,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	7,30%	R\$ 46.770,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	46.770,96	100,00%	0,00	0,00%
9.0	DRENAGEM PROFUNDA	23,92%	R\$ 153.273,02	49.254,06	32,13%	104.018,96	67,87%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	10,33%	R\$ 66.179,86	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.856,00	49,65%	33.323,86	50,35%
11.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,62%	R\$ 16.777,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.777,37	100,00%
TOTAL GERAL		100,00%	640.832,83	91.480,81	14,28%	108.295,35	16,90%	145.841,56	22,76%	141.420,33	22,07%	82.900,55	12,94%	70.894,23	11,06%
TOTAL GERAL ACUMULADO				91.480,81	14,28%	199.776,16	31,17%	345.617,72	53,93%	487.038,05	76,00%	569.938,60	88,94%	640.832,83	100,00%

Guilherme B. Leal Guedes
Guilherme Borges Leal Guedes
Engenheiro Civil
CREA 121.878.638-8